

Mølholm Skole
Musik mm.

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2020												
						nov	dec	Kvt 1 2020			feb	mar	Kvt 2 2020			Kvt 3 2020		aug
1		Oplæg tilrettes	7 dage	on 30-10-19	to 07-11-19													
2		Skolen og Pernille kommenterer	4 dage	fr 08-11-19	on 13-11-19													
3		Projektet tilrettes	8 dage	to 14-11-19	ma 25-11-19													
4		Endeligt materiale sendes til skolen og Pernille	0 dage	ma 25-11-19	ma 25-11-19													
5		Småjusteringer	5 dage	ti 26-11-19	ma 02-12-19													
6		Tegninger og budget godkendes	0 dage	ma 02-12-19	ma 02-12-19													
7		Udbudsmateriale	32 dage	ti 03-12-19	on 15-01-20													
8		Udbudsmateriale udsendes til håndværkere	0 dage	on 15-01-20	on 15-01-20													
9		Håndværkere regner tilbud	17 dage	to 16-01-20	fr 07-02-20													
10		Tilbud i hænde	0 dage	fr 07-02-20	fr 07-02-20													
11		Kontrahering	3 dage	ma 10-02-20	on 12-02-20													
12		Mobiliseringsperiode	17 dage	to 13-02-20	fr 06-03-20													
13		Tilbygning Musik	80 dage	ma 09-03-20	fr 26-06-20													
14		Ombygning fra scene til Musik	35 dage	ma 11-05-20	fr 26-06-20													
15		Eksisterende musiklokale flyttes	5 dage	ma 29-06-20	fr 03-07-20													
16		Ombygning fra musik til H&D	20 dage	ma 06-07-20	fr 31-07-20													
17		Udbedring af mangler	5 dage	ma 03-08-20	fr 07-08-20													
18		Færdig	0 dage	fr 07-08-20	fr 07-08-20													

Projekt: Mølholm tidsplan.mpp
Dato: to 31-10-19

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			